



Nieuwsbrief N605 Randweg Boekel

Januari 2021

Provincie Noord-Brabant

Over Randweg Boekel

De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeente Boekel aan de aanleg van een nieuwe randweg om Boekel. Deze weg moet de overlast van doorgaand verkeer in de kern van Boekel oplossen.

Na de start van de werkzaamheden in augustus 2020 zijn de contouren van de nieuwe randweg inmiddels goed in het terrein waar te nemen. De nieuwe randweg is een enkelbaans weg met één rijstrook per rijrichting. De randweg is ca. 4,7 km lang. In het gehele tracé worden vier rotondes aangebracht. De nieuwe randweg wordt voorzien van geluid reducerend asfalt. De maximaal toegestane snelheid bedraagt 80 km/uur.



Ligging randweg in het landschap

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?

In het afgelopen half jaar zijn (op hoofdlijnen) de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Aanpassingen van de bestaande kabels en leidingen, waaronder de rioolwaterleiding langs de Erpseweg;
- Het rooien van bomen;
- Het slopen van twee woningen en een sleufsilo;
- Grondwerkzaamheden op diverse plaatsen in het tracé, inclusief het graven van sloten;
- Aanleg duikers op diverse plaatsen in het gehele tracé;
- Aanleg rotonde Molenstraat;
- Aanbrengen funderingslaag op het gedeelte tussen rotonde Molenakker en Erpseweg;
- Aanbrengen asfaltonderlaag op het gedeelte tussen rotonde Molenakker en 't Goor;
- Aanbrengen asfalttussenlaag op het gedeelte tussen rotonde Molenakker en Lage Raam.

In het Brabants Dagblad van 16 januari stond een krantenartikel over de Randweg Boekel. Daarin werd gespeculeerd over het stilleggen van het werk naar aanleiding van scheuren in het asfalt. Dit is niet het geval. Uit een interne kwaliteitscontrole is gebleken dat een deel van de cementgebonden fundering waar nog geen asfalt op ligt, het gedeelte tussen 't Goor en de Erpseweg, een te hoge druksterkte heeft. In normaal Nederlands: de fundering is te hard. Dit zou over enkele jaren tot problemen kunnen leiden, vandaar dat dit stuk fundering op korte termijn wordt hersteld. De verwachting is dat dit verder geen gevolgen heeft voor de planning van asfalterwerkzaamheden (die worden sowieso niet in de winter uitgevoerd) of de verwachte einddatum van het project. De fundering waar wel al asfalt op is aangebracht voldoet aan alle contracteisen van de provincie.



Aanleg rotonde Molenstraat



Aanbrengen asfaltverhardingen

Wat gaan we de komende periode doen?

Er is tot nu toe enigszins afgeweken van de werkvolgorde, zoals die bij aanvang was vastgesteld. Deze wijziging is het gevolg van een aantal aanvullende eisen die zijn gesteld bij het verstrekken van de diverse vergunningen (kapvergunning en vergunning vanuit het waterschap Aa en Maas). Ook is op diverse locaties de ligging van de kabels & leidingen aangepast.

Hieronder is in hoofdlijnen de uitvoeringsvolgorde met de tijdsplanning uiteengezet:

Welke werkzaamheden?	Wanneer
1. Werkzaamheden Brabant Water aan de Transportwaterleiding t.h.v. de Zandhoeksche Loop	Deze werkzaamheden vinden nu plaats en zijn naar verwachting eind januari 2021 gereed.
2. Aanleg rotonde Erpseweg	periode jan. – mei 2021
3. Werkzaamheden kabels en leidingen bij de rotondes Volkelseweg en Mutshoek	periode jan. – maart 2021
4. Aanleg randweg in 't vrije veld aan zuidzijde van de Erpseweg	periode febr. – mei 2021
5. Aanleg rotonde De Vlonder	periode febr. – maart 2021
6. Aanleg rotonde Gemertseweg	periode maart – mei 2021
7. Realiseren aansluitingen rotonde Molenstraat aan de N605	periode april 2021 – mei 2021
8. Realiseren aansluitingen rotonde Gemertseweg aan de N605	periode april 2021 – mei 2021

Rotonde Erpseweg

De rotonde aan de Erpseweg wordt in twee fases aangelegd. Voor de aanleg van de rotonde is aan de noordzijde een by-pass aangelegd. Het doorgaand autoverkeer tussen Boekel en Erp wordt vanaf januari 2021 in beide rijrichtingen over deze bypass geleid. Voor het fietsverkeer is ter plaatse een omleidingsroute ingesteld. Deze gewijzigde verkeerssituatie zal naar verwachting tot eind maart 2021 duren. Als de rotonde gereed is zal het verkeer over de rotonde geleid worden en wordt de by-pass verwijderd om daar nog de noordelijke aansluiting op de rotonde te realiseren.

Grootschalige omleidingsroutes

Ten behoeve van het maken van de aansluiting van de nieuwe Randweg op de bestaande provinciale weg is een afsluiting met grootschalige omleidingen noodzakelijk. Het realiseren van de aansluiting van de rotonde Molenstraat en de rotonde Gemertseweg zal in twee aparte weekenden plaats vinden. Omtrent de data van uitvoeringen en de toe te passen omleidingen zal spoedig nadere informatie worden verstrekt maar deze afsluitingen zijn afhankelijk van de planning en voortgang van het verleggen van de kabels en leidingen.

Bouwapp

Om u te informeren over dit project zet Dura Vermeer de BouwApp in. Hiermee houdt de aannemer u op de hoogte van alle ontwikkelingen op het project, de planning, mogelijke verkeersafzettingen en omleidingen. Ook kunt u via de app project-gerelateerde vragen stellen aan Dura Vermeer.



Om ons project te volgen neemt u de volgende 5 stappen:

1. Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows)
2. Ga naar 'zoek project'
3. Zoek op: Randweg Boekel
4. Selecteer project
5. Klik op 'Toevoegen aan favorieten'

Elke keer wanneer de aannemer een bericht plaatst in de BouwApp komt er direct een berichtje (notificatie) op uw smartphone of tablet. Zo bent u geïnformeerd over de actuele stand van zaken.

Als volger kunt u zelf aangeven of u push-berichten wilt ontvangen. Indien nieuwe informatie in de BouwApp is geplaatst ontvangt u als volger hiervan een push-bericht.

De BouwApp is te downloaden in



Als u in de app zoekt op "randweg Boekel" komt u bij de informatie terecht.

Resumé informatiekkanalen

We willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden en de uitvoeringsplanning. Naast de reguliere Nieuwsbrief is de informatie in te zien op

- Projectpagina op website Provincie Noord-Brabant www.brabant.nl/randwegboekel
- Website gemeente Boekel www.boekel.nl
- Bouwapp (zoals hierboven aangegeven)

Contactpersoon Dura Vermeer

De randweg Boekel wordt aangelegd door aannemer Dura Vermeer. Namens Dura Vermeer Infra is omgevingsmanager Joost Hermans aanspreekpunt voor vragen en eventuele klachten die direct met de aanleg van de randweg te maken hebben. Joost is tevens degene die contact opneemt met betrokkenen. Joost is telefonisch te bereiken op nr. 073 – 528 89 50 / 06 24 17 07 54 of via e-mail: j.hermans@duravermeer.nl

Tot slot

Zoals het er nu voorstaat wordt de weg conform planning in de loop van mei opgeleverd. We bezinnen ons nog op een juiste openingshandeling. De huidige Corona beperkingen spelen daar een rol in. In elk geval kunnen we vanaf komende zomer volop gebruik gaan maken van de nieuwe randweg. Dat zal ook in het dorp het gewenste effect gaan hebben.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het project N605 Randweg Boekel

Secretariaat

Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Contact

Dura Vermeer
Joost Hermans
omgevingsmanager
j.hermans@duravermeer.nl
073 528 89 50

Provincie Noord-Brabant
Omgevingsmanager
Jeroen van Bremen
randwegboekel@brabant.nl
073 681 28 12

[www.brabant.nl/
randwegboekel](http://www.brabant.nl/randwegboekel)

Redactie

Provincie Noord-Brabant

Opmaak

Studio Van Elten